

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
по текущему ремонту жилых домов по ООО "РЭУ №18"
за 2016 год

№ п	адрес	Наименование работ (потребность)	ед изм	объем работ	стоимость работ тыс. руб.	сбор средств с жил. дома на тек. рем. (в месяц)	сбор средств с жил. дома на тек. рем. (в год)	площадь квартир	отметка отметка выполне- нии
1	Ул. Урицкого, д. 69к1 9 этажей	Косметический ремонт холла 1 этажа Выборочный ремонт кровли (к. 101 102) Изготовление металлического навеса на приямок Установка металлического навеса на приямок Подготовка к зиме	шт м2 шт. шт.	1 26,08 1 1	102,29 8,59 19,50 59,54	1,75/2,25/6,15/м2	руб		выполнено выполнено выполнено выполнено
		Итого:			189,92	9720,9	116650,3	3006,6	

Составил: гл. инженер ООО "РЭУ № 18"

Г.В. Садыкова


