

**ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА**  
по текущему ремонту жилых домов по ООО "РЭУ №18"  
за 2016 год

№ п	адрес	Наименование работ (потребность)	ед. изм.	объем работ	стоимость работ тыс. руб.	сбор средств с жил. дома на тек.рем. (в месяц)	сбор средств с жил. дома на тек.рем. (в год) руб.	площадь квартир	отметка отметка выполнено
1	Пр. Дзержинского, д. 57 12 этажей	Ремонт системы ХВС(кв. 76-83) Подготовка к зиме Выборочный ремонт кровли (кв. 166) Ремонт системы водоотведения(кв. 18) Ремонт ливневой канализации(кв. 97) Изготовление мет. дверей в подвал, электрощитовую, на чердак Установка мет. дверей в подвал, электрощитовую, на чердак	М.п. м2 М.п. М.п. шт. шт.	4,5 8,8 3,5 1 6 6	2,52 6,01 3,80 2,81 48,00 113,50	1,75/2,25/6,15/м2	руб	7605,6	выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
		<b>Итого:</b>			<b>176,64</b>	<b>12133,0</b>	<b>145605,0</b>		

Г.В. Садыкова

Составил: гл. инженер ООО "РЭУ № 18"

