

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
по текущему ремонту жилых домов по ООО "РЭУ №18"
за 2016 год

№ п	адрес	Наименование работ (потребность)	ед. изм.	объем работ	стоимость работ тыс. руб.	сбор средств с жил. дома на тек.рем. (в месяц)	сбор средств с жил. дома на тек.рем. (в год) руб.	площадь квартир	отметка отметка выполнено
1	Пр. Дзержинского, д. 71 5 этажей	Обрезка деревьев Выборочный ремонт кровли (кв. 40) Ремонт и покраска цоколя Подготовка к зиме	шт м2 м2	26,08 174	15,38 48,50	1,75/2,25/6,15/м2			выполнено выполнено выполнено выполнено
		Итого:			63,88	4612,1	55345,6	2788,7	

Г.В. Садыкова

Составил: гл. инженер ООО "РЭУ № 18"

