

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ремонтно-эксплуатационное
управление № 18»

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
по текущему ремонту жилых домов по ООО "РЭУ №18"
за 2015 год

№ п	адрес	Наименование работ (потребность)	ед изм	объем работ		стоимость работ		сбор средств с жил.дома на тек.рем. (в месяц)	сбор средств с жил.дома на тек.рем. (в год)	площадь квартир	отметка отметка выполне- нии
				план	факт	план	факт				
1	Пр. Дзержинского, д. 57 12 этажей	Ремонт крыльца 1 подъезда Ремонт кровли (кв. 82) Косметический ремонт 1 подъезда 1 этажа Смена трубопроводов ХВС (кв. 69) Ремонт и покраска дверей переходных поджий	шт м2 м2 м.п. м2	1 6 74 3,5 80	1 6 74 3,5 300	тыс. руб. 17,00	тыс. руб. 25,01 2,14 17,75 3,35 36,40	1,75/2,25/6,15/м2	руб		выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
		Итого:				72,00	84,65	12806,9	153682,2	7318,2	

Составил: гл. инженер ООО "РЭУ № 18"



Г.В. Садыкова