

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Ремонтно-эксплуатационное  
управление № 18»

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА  
по текущему ремонту жилых домов по ООО "РЭУ №18"  
на 2015 год

на 2015 год											
№ п	адрес	Наименование работ (потребность)	ед изм	объем работ		стоимость работ		сбор средств с жил. дома на тек. рем. (в месяц)	сбор средств с жил. дома на тек. рем. (в год)	площадь квартир	отметка отметка выполне- нии
				план	факт	план	факт				
						тыс. руб.	тыс. руб.	1,75/2,25/6,15/м2	руб		
1	Ул. Урицкого, д.69к1 9 этажей	Изготовление входных мет. дверей в подвал, м/кан Выборочный ремонт кровли Установка газовой плиты Установка двери мет. в подвал Ремонт ступеней крыльца Замена трансформаторов тока Подготовка к зиме	шт м2 шт. шт. шт. шт.	3 25 1	1 52 1 1 1 6	27,00 13,00	6,95 20,20 9,06 10,13 7,71 12,80 6,81				выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено
		Итого:				55,00	73,46	6723,5	80681,4	2988,2	

Составил: гл. инженер ООО "РЭУ № 18"



Г.В. Садыкова