

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ЯТС ПАО «ГПК-2»
 М. Н. Абабков
 «18» апреля 2023 г.

ГРАФИК

вывода в ремонт теплофикационного оборудования
 ТЭЦ-1,2,3, ЛК, ТВК и проведения гидравлических
 испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в 2023г.

Теплоисточник	Сроки проведения текущего ремонта теплофикационного оборудования	Заполнение, промывка и нагрев сетевой воды в т/с	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончании ОЗП	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей после ремонта	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС
ТЭЦ-1	21.07-30.07.23	31.07-01.08.23	02.08.23	16-17.05.23	18.05.23	19.05.23	18-20.07.23	31.07-01.08.23	02.08.23
ТЭЦ-2	29.07-07.08.23	08-09.08.23	10.08.23	16-17.05.23	18.05.23	19.05.23	25-28.07.23	08-09.08.23	10.08.23
ТЭЦ-3	26.05-04.06.23	05-06.06.23	07.06.23	23-25.05.23	05-06.06.23	07.06.23	18-19.07.23	20.07.23	21.07.23
ЛК	13-24.07.23	25-26.07.23	27.07.23	24.05.23	25.05.23	26.05.23	12-13.07.23	25-26.07.23	27.07.23
ТВК	18.05.23			16-17.05.23			25-28.07.23		

Примечание:

1. Включение ГВС разрешать после проведения промывки и получения положительных результатов химического анализа сетевой воды, выполненных совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».
2. Расхолаживание сетевой воды до + 40°С перед гидравлическими испытаниями начинать за 1 день до их начала (в соответствии с утвержденной программой).

Главный инженер ЯТС



А. В. Дубинин



Павел Борисович Медведев
 +7 (4852) 79-73-07